

वडा नं १ मा संचालित योजनाको विवरण

क्र.स.	योजना	वडा नं.	भौचर नं.	विनियोजित रकम	कन्टेन्जेन्सि	पेशिक रकम	पे फ	दोसो पेशिक	दोसो पेशिक पे. फ.	तथा पेशकी	भुकानी	पारिश्रामिक कर	वहाल कर	टि.डी.एस	भ्याट	जम्मा खर्च	बाकी रकम	पेशाकी लगेको मिति	सम्मति मिति			
१	रातमाटा कोलचोकबाट आरुवोटे गुधुम सडक	१		७७०००	३१०००	२०१०००										२०१०००				सम्मति भएको	433000	
२	यायोखा भवन निर्माण	१		४०००००	१६०००	१२५०००										१२५०००	०७६।८।२३	२०७६।६।६	०७६।९।२९	सम्मति भएको	266000	
३	घरेले कपडा बुनाई कार्यक्रम	१		३१००००	१२४००	८९०००										८९०००		२०७६।७।१		सम्मति भएको	190400	
४	बालाङखोला हिउदे सिंचाई पोखरी कोटगाउँ	१		३०००००	१२०००											०					सम्मति नभएको	12000
५	याम्बा २ डाँडागाउँ खानेपानी योजना मर्मत	१		२०००००	८०००	५७६००					५७६००					११५२००	०७६।७।४	२०७६।५।२९	०७६।७।२९	सम्मति भएको	238400	
६	खामडाँडा पाटी निर्माण साविक ८	१		१०५०००	४२००											०					सम्मति भएको	4200
७	पोखरे कार्की बन्धु कुल पुजा मन्दिर निर्माण	१		१३००००	५२००						१२२७९०	१६६५		३४५		१३००००	०	२०७६।५।१२		सम्मति भएको	260000	
८	मोहरीया अधिकारी बन्धु कुलपुजा मन्दिर निर्माण	१		१३००००	५२००											०		२०७६।५।२८		सम्मति भएको	5200	
९	कमेरेगाउँ पराजुली बन्धु कुलपुजा मन्दिर निर्माण	१		१३००००	५२००											०		२०७६।५।२७		सम्मति भएको	5200	
१०	डाँडागाउँ बस्नेत कुलपुजा मन्दिर निर्माण	१		१३००००	५२००						१२०६४१	१८५०	५३५	१७७४		१३००००	०	२०७६।५।३१		सम्मति भएको	260000	
११	बालाङ नागथान खत्री कुलपुजा मन्दिर निर्माण	१		१३००००	५२००	३७५०००					३७५०००					७५००००	०७६।७।२५	२०७६।५।२४	०७६।७।३०	सम्मति भएको	2E+06	
१२	चित्तखोला खानेपानी मर्मत साविक ५	१		४००००	१६००											०					सम्मति भएको	1600
१३	साविक वडा नं. ३,६,७ र ८ को आर्याघाट पाटि निर्माण जमुने	१		१०५०००	४२००											०					सम्मति भएको	4200
१४	बालाङखोला मुहान भई खोलापारी हिउदे सि.यो	१		१५००००	६०००	४३०००										४३०००	०७६।७।६	२०७६।६।२	०७६।७।२९	सम्मति भएको	92000	
१५	चित्तखोला मुहान अधिकारी टोल हिउदे सि	१		१०००००	४०००											०					सम्मति भएको	4000
१६	पाल्ते गौरा रातमाटा तिनकन्या देवि मन्दिर निर्माण	१		५००००	२०००						४७४७०	३५०		१८०		५००००	०	२०७६।६।६		सम्मति भएको	100000	
१७	रातमाटा चिसापानी पाटि निर्माण	१		१०५०००	४२००	३००००										३००००		०७६।६।६		सम्मति भएको	64200	
१८	कोटगाउँ सिंजना आमा समूह फर्निचर निर्माण	१		२५०००	१०००						२३७४५			२५५		२५०००	०	०७६।५।१३		सम्मति भएको	50000	
१९	साविक वडा नं. ६ को वनपाला खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	१		२०००००	८०००	६००००	६००००	१२४१३१			१८४१३१	६४५		७२२४		२०००००	०	०७६।७।३	०७६।५।१२	सम्मति भएको	644131	
२०	खमारे शिवमन्दिर निर्माण	१		१०००००	४०००	२८०००	२८०००	६४५८०			९२५८०	८००	५००	२१६०		१०००४०	(४०)				सम्मति भएको	320620
२१	मोहरीया नेवारटोल धर्मवोटे मुलपानीबाट हिउदे सि पायप खरिद	१		५००००	२०००											०					सम्मति नभएको	2000
२२	खेलकुद	१		१०००००	४०००	३००००	३००००	६४५६०			९४५६०			१४४०		१०००००	०	०७६।७।३	०७६।६।३०	सम्मति भएको	324560	
२३	वाटोमुनी कुवा मर्मत साविक ४	१		२००००	८००											०					सम्मति नभएको	800
२४	बुढाघर ट्याङ्की मर्मत	१		५००००	२०००											०		०७६।५।३०		सम्मति भएको	2000	
२५	बालाङखोला मुहान भई काहुले याम्बा ४ सि पायप खरिद	१		१६५०००	६६००											०		०७६।७।२०		सम्मति भएको	6600	
	राधा कृष्ण भजन कृतन मण्डली १ याम्बा	१														०					सम्मति भएको	
	जम्मा			४००००००	१६००००	१०३८६००	१२०५	२५३२७			१११८५१७	२०१५	३२९५	३२५५	१११५८	२०८८२४०	(४०)					5E+06

विवरण	स्थान	भ्याट सहितको रकम	भ्याट रकम	भ्याट नं.	विजक नं.	
मनकामना हार्डवेयर सप्लायर्स एण्ड टुडर्स	गाईघाट	३०८४९	३५४९	३०२७४३०२३	६८	
श्री मनकामना हार्डवेयर सप्लायर्स एण्ड टुडर्स	गाईघाट	२५८९३२	२९७८९	३०२७४३०२३	३०	

वडा नं २ मा सञ्चालित योजनाको विवरण

क्र.स.	याजना	वडा नं.	भौ. नं.	बजेट	कन्टेन्जेस	पेशिक रकम	पे फ	दोस्रो पेशिक	दोस्रो पेशिक वे. फ.	तेश्रो पेशिकी	मुक्तानी	पारश्या मक कर	वहाल कर	टि.डी.ए स	भ्याट	जम्मा खर्च	वाकी रकम	पेशकी लगेको मिति	सम्भौता मिति	
२	छैलु साइगो गुम्वा बफ्लु	२		७०००००	२००००	२०००००										२०००००			०७६।७।३	
३	खेलकुद कला सास्कृत	२		१०००००	४०००						९२४८२			१५००	२०१८	१०००००	०		०७६।६।५	सम्पन्न
४	छिन्तापोखरी भुल्के चापटार सडक निर्माण	२		३०००००	१२०००						२६७९१०			३८२३	१६५६७	३०००००	०		०७६।५।३१	सम्पन्न
५	पञ्चकन्या आ.वि. घेरावार तथा फर्निचर निर्माण	२		१५००००	६०००	४३५००					४३५००					८७०००	०७६।७।२०		०७६।७।२९	
६	खरुवाखोला खोलीमुहान कोप्चे नाली खा.पा. योजना	२		२५००००	१००००											०			०७६।६।५	सम्भौता भएको
७	वाराड देविथान मर्मत	२		१०००००	४०००	२८५००		२८५००	६७३७०		९५८७०	१००		३०		१०००००	०	०७६।७।७	०७६।६।८	सम्पन्न
८	साक्षरता प्रा.वि. खेल मैदान सम्याउने	२		१५००००	६०००	९५०००										९५०००				सम्भौता भएको
९	धोवीखोलावाट जनसमुह प्रा.वि. सम्म सडक निर्माण	२		२५००००	१००००											०				सम्भौता भएको
१०	ज्यामिरे संचाई कुलो निर्माण	२		१५००००	६०००	४३२००					४३२००					८६४००	०७६।७।१	०७६।६।२	०७६।७।२९	
११	लासिन्टार खा.पा. मर्मत	२		५००००	२०००											०				सम्भौता भएको
१२	पौडेल कुल पुजा स्थानमा पार्टि तथा जलजला देवि मन्दिर निर्माण (साविक वडा नं. ५)	२		४०००००	१६०००	११६०००	११६०००	२६२२३३			३७८२३३	२०४०		७००	३०२७	४०००००	०	०७६।७।२१	०७६।५।२६	सम्पन्न
१३	खरुवाखोला मुहान साविक वडा नं. ५	२		७००००	२८००											०				सम्भौता भएको
१४	सार्केहुडगा च्यान्डाडा सडक निर्माण	२		३०००००	१२०००											०				सम्भौता नभएको
१५	भदौरे गुरुडडाडा खा.पा. योजना	२		३००००	१२००											०				सम्भौता नभएको
१६	सिके भगवती मन्दिरमा पाटि निर्माण	२		१०००००	४०००	२९०००	२९०००	६४८४३			९३८४३			४१५	१७४२	१०००००	०	०७६।७।२	०७६।६।५	सम्पन्न
१७	काडे तिन कन्या देवि घेरावारा	२		१५००००	६०००	४३५००	४३५००	९९०६०			१४२५६०	१४४०				१५००००	०	०७६।७।२०	०७६।६।५	सम्पन्न
	जम्मा			३२५००००							११५७२९८					१६१८४००				

विवरण	स्थान	भ्याट सहितको रकम	भ्याट रकम	विजक न.	भ्याट न.
एअरेट वासिड एण्ड गारमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.		३५०३६	४०३६	१७	६००४३२१९५
साडकेन निर्माण सेवा	धरान	२८८०००	३३१३३	२	६०६७९६८७३
श्री मनकामना हाईवेयर सप्लायर्स एण्ड टेर्डस	गाईघाट	२५८९३२३	२९७८९	३४०८	३०

वडा नं ३ मा सचालित योजनाको विवरण

क्र.स	याजना	वडा नं.	भौ. नं.	विनियोजित रकम	कन्टेन्जेन्स	पेशिक रकम	पे फ	दोस्रो पेशिक	दासा पेशिक पे. फ.	तेश्रो पेशकी	भुक्तानी	पारिश्रामिक कर	वहाल कर	टि.डी.एस	आकस्मिक लाभ कर	जम्मा खर्च	बाकी रकम	पेशकी लगेको मिति	सम्भौता मिति	काम सम्पन्नहुने मिति
१	बुङ्गपाली टोलसम्म जाने सडक	३		४०००००	१६०००											०				सम्भौता नभएको
२	पिप्ले भञ्ज्यादेखि तेश्रो टोल जाने सडक	३		२०००००	६०००											०				सम्भौता नभएको
३	सापातेल खेलमैदान प्यारफिट निर्माण (सौचालय सहित)७०००००प्लस २०००००	३		९०००००	३६०००	२६००००	२६००००	३०००००	३०००००	२६५९९६	६४५९९६	५४६२	२०००	२०६०	६४६०	५४००२	६४५९९६	०७/६/१९	०७/६/१९	सम्पन्न
४	खानेपानी व्यवस्थापन	३		३०००००	१२०००											०				सम्भौता नभएको
५	सिंचाई व्यवस्थापन	३		१०००००	४०००											०				सम्भौता नभएको
६	जालपादेवि आमा समूह फर्निचर निर्माण	३		५००००	२०००											०			०७/७/१९	सम्भौता भएको
७	उगेन पेमा छोलिङ बौद्ध गुम्बा	३		१०००००	४०००											०				सम्भौता नभएको
८	लोचीवर देखि थापाटोल जाने सडक निर्माण	३		२०००००	६०००											०				सम्भौता नभएको
९	शान्ति मा.वि. छोरम्बु खेलमैदान मर्मत	३		१०००००	४०००	२६०००										२६०००				सम्भौता भएको
१०	बुङ्गखुवा साकेलाथान व्यवस्थापन	३		२०००००	६०००	५७०००										५७०००		०७/६/१९	०७/६/१९	सम्भौता भएको
११	स्वास्थ्य चौकी प्रसूतीगृह (छोरम्बु) व्यवस्थापन	३		१०००००	४०००	६००००										६००००				सम्भौता भएको
१२	चण्डिनकेतन प्रा.वि. रोमलुङ कक्षाकोठा मर्मत तथा फर्निचर निर्माण	३		२०००००	६०००											०				सम्भौता नभएको
१३	होमादेवि महिला विकास मञ्च फर्निचर निर्माण	३		७५०००	३०००											०				सम्भौता नभएको
१४	खेलकुद विकास व्यवस्थापन	३		१०००००	४०००	३००००	३००००				६०१६५			६३५	५०००	९५०००		०७/७/१९	०७/७/१९	सम्पन्न
१५	महिला उत्थान सञ्जाल भवन सिलिङ	३		७५०००	३०००	२१५००										२१५००		०७/६/१९		सम्भौता भएको
१६	आहालडाँडा रोमलुङ रातमाटा सडक	३		५०००००	२००००	१४४०००					१४४०००					२६६०००		०७/६/१९	०७/६/१९	सम्भौता भएको
१७	सापातेल खानेपानी मर्मत (साविक वडा नं. ६,७,८ र ९)	३		५०००००	२००००											०				सम्भौता भएको
१८	खस्वा राजकुलो रोमलुङ सिंचाई	३		७०००००	२६०००											०				सम्भौता नभएको
१९	फर्निचर उद्योग अनुदान	३		१०००००	४०००											०				सम्भौता नभएको
	जम्मा			४९०००००	१९६०००						१०५०१६३					६२३५०२				

बडा नं ४ मा संचालित योजनाको विवरण

क्र.स.	याजना	ठेगाना	भौ. न.	विनियोजित रकम	कन्टेन्जेन्सि	पैशिक रकम	पे फ	दोस्रो पैशिक	दोस्रो पैशिक	तेश्रो पैशिक	मुक्तानी	पारिश्रामिक कर	वहाल कर	टि.डी.एस	भ्याट	जम्मा खर्च	वाकी रकम	पशका लगेको मिति	सम्मति मिति	सक्ने मिति
१	जनप्रभात गौरीगाउँ सडक		४	७०००००	२८०००											०				सम्मति नभएको
२	दिनुवा पुर्णडाडा ढाकोला सडक		४	७०००००	२८०००	२०००००										२०००००		०७६।८।२३	०७६।८।२३	०७६।९।०३०
३	बोल्या पिचाकु सडक मर्मत		४	३०००००	१२०००	८६०००										८६०००		०७६।८।२४	०७६।८।१	०७६।९।०२९
४	जनप्रभात भण्डारे सडक मर्मत		४	५०००००	२००००											०				सम्मति भएको
५	मुलावारी इजारा सडक		४	१५००००	६०००											०				सम्मति नभएको
६	इजारावाट खतिवडा वरपिपल पञ्चमी सडक		४	५०००००	२००००											०				सम्मति नभएको
७	छितापोखरी मुहान भै वतासेको शाखा खा.पा. मर्मत		४	४०००००	१६०००	१३००००										१३००००				सम्मति भएको
८	वासुडमाला जंगल मुहान भै पिचाकु खा.पा. योजना		४	२०००००	८०००	५६५००										५६५००		०७६।६।८		सम्मति भएको
९	भालुखोला मुहान भै वाराम्तुम खा.पा. यो मर्मत		४	२०००००	८०००	५७५००										५७५००		०७६।६।६		सम्मति भएको
१०	दिनुवा माफगाउँ खा.पा. योजना धुपाम्पाटार		४	१५००००	६०००											०				सम्मति नभएको
११	लामिवगर कुलो मर्मत		४	२०००००	८०००						१८९९८५		१३२०	६९५		२०००००	०	०७६।५।१२		सम्पन्न
१२	सिमान्तकृत वरग उत्थानको लागि		४	२०००००	८०००											०				सम्मति नभएको
१३	सहकला प्रा.वि. ग्राउण्ड मर्मत		४	१०००००	४०००	२८५००					२८५००					५७०००		०७६।७।२४	०७६।५।१२	०७६।८।२५
१४	हर्पोलुड शिवालय मर्मत		४	२०००००	८०००											०		०७६।६।६		सम्मति भएको
१५	पञ्चकौशिका मा.वि. घेरावार		४	१०००००	४०००	८९६६७					८९६६७		१०००	१०१८	४३१५	१०००००	०			सम्पन्न
१६	पाखाटारी खा.पा. योजना		४	१०००००	४०००											०				सम्मति भएको
	जम्मा			४७०००००	१८८०००						३०८१५२					८८७०००				

वडा नं. ५ वाट योजना गा.पा.मा. योजना पेश भई आ.व. २०७६/०७७ मा संचालन भएका वडागत योजनाहरु

क्र.स.	योजना	वडा नं.	भौ. नं.	विनियोजित रकम	कन्ट्रिबुसि	पेशिक रकम	पे फ	दोस्रो पेशिक पे. फ.	दोस्रो पेशिक पे. फ.	तेश्रो पेशिकी	भूकानी	पारिश्रामिक कर	वहाल कर	टि.डी.एस	भ्याट	जम्मा खर्च	पेशका लगेको मिति	सम्प्रेता मिति	सक्ने मिति
२	छितापोखरी महिला भवन	५		१५००००	६०००	४३५००					४३५००					८७०००	०७६/०२०	०७६/०५५	०७६/०२९
३	पञ्चवर्तिदेवी मन्दिर संरक्षण	५		२०००००	८०००											०			सम्प्रेता भएको
४	वडा कार्यालय प्लास्टर	५		४०००००	१६०००											०			
५	पञ्चमी वजार बाल निर्माण	५		२०००००	८०००	६००००										६००००	०७६/०१७	०७६/१०	सम्प्रेता भएको
६	छितापोखरी खानेपानी मर्मत	५		१०००००	४०००											०			
७	खुदुके खानेपानी मर्मत योजना	५		२५००००	१००००	७२०००					७२०००					१४४०००	०७६/०२४	०७६/०२३	०७६/११/२९
८	साकीधारा थापागाउँ खा.पा. यो	५		८००००	३२००	२३०००										२३०००	०७६/०१९	०७६/०१२	०७६/११/२९
९	काग्ने तिलकेनी पायप सिचाई योजना	५		२०००००	८०००	२३०००										२३०००		०७६/०१७	सम्प्रेता भएको
१०	घाण्डोला सिमखेत सिं योजना	५		५००००	२०००											०			सम्प्रेता भएको
११	खोप्टुङ खोलादेखि धारापारी भञ्ज्याङ सडक निर्माण	५		४०००००	१६०००	११५०००	१२५०००				११५०००					३५५०००	०७६/०१७	०७६/११/२७	सम्प्रेता भएको
१२	जरुवादेखि आरुवोटे देउराली सडक निर्माण	५		४०००००	१६०००											०			
१३	नुनथला गैरादेखि भस्मे सडक निर्माण	५		३०००००	१२०००	८६४००	८६४००	१८१२११			२६७६११			३८२३	१६५६६	३०००००	०	०७६/०३३	सम्पन्न
१४	स.मा.वि. कुलागाउँ देखि पुवारगाउँ कार्किके सडक स्तरोन्ती	५		४०००००	१६०००											०			
१५	वातिखुम, जरुवा, काफ्लेछाप पाइप खरिद सिं. योजना	५		३०००००	१२०००											०			सम्प्रेता भएको
१६	खेलकुद	५		१०००००	४०००	५००००	५००००	४४८२०			९४८२०			११८०		१०००००	०		सम्पन्न
१७	स.मा.वि. डाँडाखर्क घेरावार	५		३०००००	१२०००	८६५००					८६५००					१७३०००	०७६/०१७	०७६/०१९	०७६/१२/३०
१८	स.मा.वि. कुलागाउँ बाल निर्माण	५		३०००००	१२०००	८६०००										८६०००			सम्प्रेता भएको
१९	जनविकास आधारभूत विद्यालय खेलमैदान निर्माण	५		२०००००	८०००											०			
२०	जंगदेव प्रा.वि. मानदत्ता बाल तथा सिडि निर्माण	५		३०००००	१२०००	८६०००					८६०००					१७२०००	०७६/०१५	०७६/०१५	०७६/०३/३०
२१	डाँडिखोला देखि देवालि खेत सिं. योजना	५		२०००००	८०००	५७५००										५७५००		०७६/०१४	सम्प्रेता भएको
	जम्मा			४८३००००	१९३२००						७६५४३१					१५८०५००			

वडा नं. ६ वाट योजना गा.पा.मा. योजना पेश भई आ.व. २०७६/०७७ मा संचालन भएका वडागत योजनाहरु																			
क्र.स.	योजना	वडा नं.	भौ.नं.	विनियोजित रकम	कन्टेन्जेन्सि	पेशिक रकम	पे.फ.	दोस्रो पेशिक	दोस्रो पेशिक पं.फ.	तेश्रो पेशिकी	भुक्तानी	पारिश्रामिक कर	वहाल कर	टि.डी.एस	सा.सु.कर	जम्मा खर्च	पेशिकी लगेको मिति	सम्मतिता मिति	सक्ने मिति
१	साविक १ देखि ट्रान्समिटर हुँदै लक्ष्मणको घर हुँदै वसेरी सम्म	६		८०००००	३२०००	२३००००										२३००००			
२	आहालटारवाट थापा भञ्ज्याङ दमार	६		३०००००	१२०००	८६०००					८६०००					१७२०००	०७६/०२६	०७६/०२५	०७६/०१०
३	खानेपानी	६		२०००००	८०००	५७५००										५७५००			सम्मतिता भएको
४	खेलकुद	६		१०००००	४०००											०			
५	दुधिले भञ्ज्याङवाट भरना जाने वाटो	६		४०००००	१६०००	१२००००		१४००००			१२००००					३८००००	०७६/०२६	०७६/०२५	०७६/०१०
६	ओमशान्ती गुम्वा	६		१०००००	४०००											०			
७	हिमालय छेदेल छोलिङ गुम्वा पानीटार	६		१०००००	४०००											०			
८	तल्लो वास्थला हुँदै माथिल्लो वास्थला सडक	६		४०००००	१६०००	११६०००										११६०००			सम्मतिता भएको
	जम्मा			२४०००००							२०६०००					९५५५००			

वडा नं. ७ वार्ड योजना गा.पा.मा. योजना पेश भई आ.व. २०७६/०७७ मा सञ्चालन हुने वडागत योजनाहरू

क्र.स.	योजना	वडा नं.	भौ. नं.	विनियोजित रकम	कन्टेन्जेन्सि	पेशिक रकम	पे फ	दोस्रो पेशिक	दोस्रो पेशिक पे. फ.	तेश्रो पेशिकी	मुक्तानी	पारिश्रामिक कर	वहाल कर	टि.डी.एस	सा.सु कर	जम्मा खर्च	पेशकी लगेको मिति	सम्मतिता मिति	
१	चप्लेट्री धिप्लुङ सडक	७		७०००००	२८०००											०			
२	तावाखोला दोभानबाट वडा कार्यलय जाने सडक स्तरोन्ती	७		५०००००	२००००	१४४०००		२३००००			३७४०००					७४८०००	०७६/०७२६	०७६/०७१५	०७६/०७३०
३	गोपी खत्रीटोल जाने सडक निर्माण	७		२०००००	८०००											०			
४	ओखे कुवा मुल्याहाडाडा हुदै टेम्मा साविकको वडा १ सचैलाई खानेपानी	७		५०००००	२००००	१५००००										१५००००			सम्मतिता भएको
५	गैरीवारी मुहान हुदै खनपुलदेखि हुलाकडाडा खानेपानी योजना	७		३०००००	१२०००											०			
६	टाडेखोला सिंचाई	७		३०००००	१२०००											०			सम्मतिता भएको
७	टिम्प्रे हिकुरे खोला	७		३०००००	१२०००											०			
८	वडा कार्यलय मर्मत	७		३०००००	१२०००	८६४००										८६४००			सम्मतिता भएको
९	वडा नं. ७ दुइवटा स्वास्थ्य कार्यलयहरूलाई	७		१०००००	४०००											०			
१०	भाकारतुङ वानाम्सा वरकोटे खनपुल सडक	७		३०००००	१२०००	८६४००										८६४००		०७६/०७२८	सम्मतिता भएको
	खेल मैदान सौचालय निर्माण	७		२०००००	८०००	५७५००					५७५००					११५०००	०७६/०७३	०७६/०७१०	०७६/०७१०
	जम्मा			३७०००००							४३१५००					११८२००			

दिपुड चुइचुम्मा गाउँपालिकाबाट २०७६/०७७ मा संचालन हुने अन्य योजना

क्र.स.	योजना	वडा नं.	भौ. नं.	विनियोजित रकम	कन्टेन्जेन्सि	पेशिक रकम	पे फ	दोस्रो पेशिक	दोस्रो पेशिक पे. फ.	तेश्रो पेशिकी	मुक्तानी	पारिश्रामिक कर	वहाल कर	टि.डी.एस	भ्याट रकम	सा.सु कर	जम्मा खर्च	पेशिकी लगेको मिति	सम्मौता मिति	काम सम्पन्नहुने मिति	
१	प्रत्येक वडामा महिला भवन (याम्खा,स.छितापोखरी)			२०००००																	
	महिला भवन निर्माण वडा नं. ३			४०००००		११५०००											११५०००	०७/०८/२१	०७/०८/२१	०७/३१/३०	
१.१	छितापोखरी महिला भवन निर्माण			४०००००	१६०००	१२००००					१२००००						१२००००	०७/०८/१९	०७/०८/१६	०७/११/०३०	
२	रेग्मीटार पञ्चमी सडक			२५०००००	१०००००												०				
३	नियमित वडा नं. ३ कार्यलय निर्माण			१००००००	१०००००	७२००००											७२००००		सम्मौता भएको		
४	नियमित वडा नं. ६ कार्यलय निर्माण			२५०००००	१०००००												०		सम्मौता भएको		
५	पञ्चमी वजार टुस भवन निर्माण			२५०००००	१०००००												०		सम्मौता भएको		
६	म. स्व.सेविका तथा शिशु पोषण प्रवर्द्धन कार्यक्रम			२२०००००																	
७	साना खानेपानी आयोजना			२००००००	८००००												०				
७.१	शिकारी खा.पा.			१५०००००																	
८	पालिका संग महिला कार्यक्रम				५५५००												०	०७/०८/१७	०७/१२/३१	०७/०८/२९	
९	घुमाउनेडाँडा देखि वातिखुम सिरान हुँदै स.मा.वि. डाँडाखर्क जाने सडक			१५०००००	६००००												०				
१०	ज्यामिरे काहुले हुँदै वडा कार्यलय जाने सडक			१५०००००	६००००	४५००००											४५००००		सम्मौता भएको		
११	छितापोखरी ओखे लासिन्टार सडक मर्मत (साविक गा.वि.स बाट खनेको)			१५०००००	६००००																
१२	विपद व्यवस्थापन सवै वडाको लागि (दुइ लाखको दरले)			१४०००००																	
१३	सवै खेलकूद मैदानमा सौचालय निर्माण (छोरम्बु,याम्खा,डाँडागाउँ र टेम्मा)			१४०००००	५६०००																
	खेलमैदान सौचालय निर्माण (वडा नं. २)																०				
	खेलमैदान सौचालय निर्माण (वडा नं. ५)			२०००००		७५०००											७५०००				
१४	कालीखोला देखि अम्बिसे भुलभूले खा.पा.			११०००००	४४०००	३५००००					३५००००						३५००००	०७/०८/३३	०७/०८/१०	०७/११/३०	
१५	खेलकूद विकास कार्यक्रम			१००००००	४००००												०				
१६	नि.शुल्क स्वास्थ्य शिविर			१००००००																	
१७	रमाइलो छितापोखरी दुधिले भञ्ज्याङ काल्सिनखोला सडक खण्ड (क)			१००००००	४००००	३१६०००	३१६०००	६५३३४५			१०७१५५			१४३५५	७५५००		१०९६०००		१९६०००	सम्पन्न	
	रमाइलो छितापोखरी दुधिले भञ्ज्याङ काल्सिनखोला सडक खण्ड (ख)	५		२८६०००	११४४०	८००००					८००००						८००००	०७/०८/१०			
१८	माध्यमिक विद्यालयहरमा इ.हाजिरी			१००००००	४००००																काम सम्पन्न
१९	मानडाँडा खुदुर्के भुजेलगाउँ हुँदै वोफ्तु सडक			१००००००	४००००												०				
२०	जनसेवा हुँदै वडा कार्यलय बाट सेम्मा पुछार			१००००००	४००००	२८८०००					२८८०००						२८८०००	०७/०८/२२	०७/०८/१७	०७/११/२९	
२१	वडा कार्यलय देउराली काल्सीडखोला			१००००००	४००००												०		०७/०८/१८		
२२	नमुना विद्यालय कम्प्युटर शिक्षक			९१००००	३६४००	९०००००					९०००००					९४०५				काम भएको	
२३	याम्खा साप्सु सडक			८०००००	३२०००	४०४०००	४०४०००	८६३३७०			१२६७३००		१०००	१४१२०	६११८०		१३४४०००		खर्च भएको	सम्पन्न	
२४	टुवा तावा सडक			७०००००	२८०००	१७२०००					१७२०००						१७२०००	०७/०८/१०	सम्मौता भएको		
२५	बोटानिकल कोर्ष निर्माण			७०००००																	
२६	शैक्षिक विकास कार्यक्रम			५०००००	०						४१२४३०	८७०००		५७०			५०००००			० सम्पन्न	
२७	नि.शुल्क औषधि खरिद			५०००००		१२७०००											१२७०००				
२८	वर्धिरिड सेन्टर व्यवस्थापन			५०००००																	
२९	शाहिद अर्जुन कुमार राई शालिक निर्माण			५०००००	२००००	१४४०००					१४४०००						२८८०००	०७/०६/१०	०७/०८/२३		
३०	दलित सग सहकारी (दलित लक्षित)			५०००००	२००००												०				
३०.१	दलित सग सहकारी (दलित लक्षित)वडा नं. २ र ३				०						५००००						५००००		२८८०००	२८८०००	
३१	६५ वर्ष माथीका वृद्ध वृद्धा नि.शुल्क यातायत			२०००००	८०००	२५०००											२५०००			काम हुँदै	
	निजामती कर्मचारी दिवस			५००००							५००००						५००००			सम्पन्न	

४१०४६०००

४८०५२५

५८५१०००

गौरवको आयोजनाहरू

गौरवको आयोजनाहरू	वडा नं.	भौ नं.	विनियोजित रकम	कन्टेन्जेन्स	पेशिक रकम	पे फ	दोस्रो पेशिक	दोस्रो पेशिक पे. फ.	तेश्रो पेशिक	भूकानी	पारिश्रामिक कर	वहाल कर	टि.डी.एस	भ्याट	जम्मा खर्च	पेशको लगेको मिति	सम्भैता मिति
१ बाटोफेदी मोटरबल पुल			२००००००	८०००००											०		सम्भैता भएको
२ गा.पा. भवन निर्माण			८००००००	३२००००						१२६९९७५			१८१४३	७८६१७	१३६६७३५		सम्भैता भएको
३ कृषि तथा पशु विकास कोष			५००००००	२०००००											०		सम्भैता भएको
४ डी.पी.आर. विभिन्न निर्माण योजना			५००००००	२०००००											०		सम्भैता भएको
५ समपुरक कोष / साभेदारी			५००००००	२०००००											०		
६ शिक्षक अनुदान			५००००००	२०००००	३६६८४००										३६६८४००	०७६।८।८	सम्भैता भएको
७ वडा नं. २ को आरुवोटे ,लहरेपयै ,वालांड,रिभु, एकलेवर, डाँडाखर्क काहुले, मलवासे हुदै सिमलडाँडा जामुने ढुङगा धिप्लुङ भर्ना जाने सडक			४००००००	१६००००											०		
८ न्यायिक समिति महिला अपाड कार्यक्रम			३५०००००	१४००००											०		
९ विपद व्यवस्थापन केन्द्रिय कोष (गा.पा.)			३००००००	१२००००											०		
१० भण्डारेघाट पर्मपड खा.पा. तथा सिचाई			३००००००	१२००००	८६५०००										८६५०००		सम्भैता भएको
११ धिप्लुङ भर्ना (पछि थप हुनेगरी)			८०००००	३२०००											०		
			६२३०००००												५९००१३५		

०७६।०७७ को जम्मा विनियोजन योजना सम्भौता भएको येजना, सम्पन्न भएको योजना र सम्भौता हुन बाकी योजनाको जम्मा साथै जम्मा विनियोजन रकम र पौष सम्मको खर्च रकम

विवरण

	जम्मा योजना	१५९	जम्मा १५९ ओटा योजनामा २२ ओटा योजना गाउँपालिका आफैले सञ्चालन गर्ने भएको हुँदा यथा समयमा सञ्चालनमा रहेका छन्।
१	सम्भौता भएको योजना जम्मा	९४	
२	फरफारक भएको योजना जम्मा	२५	
३	सम्भौता हुन बाँकी योजना :	३९	
४	जम्म वजेट	१२ करोड ८५ लाख १७	
	०७६।०७७ को जम्मा खर्च	२०६९००७७	

घचभज्ञ

घचभज्ञ

यस दिप्रुड चुईचुम्मा गाउँपालिकामा ०७६/०७७ मा सञ्चालन हुने DPR (Deteilp Project report) गरेको आयोजनाहरु

योजना विवरण

- १ धिप्लुड भरना
- २ रेग्मीटार पञ्चमी सडक
- ३ रमाईलो पञ्चमी छिन्तापोखरी काल्छीन खोला सडक
- ४ बुईखुवा खुतुम्बु लिलिमा रातमाटा सडक
- ५ तावा धिप्लुड, याम्खा,डाँडागाउँ सिंचाई आयोजना
- ६ राम्चे भ्यू टावर
- ७ गा.पा. भवन निर्माण